



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

1970

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.

(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ

16.03.2022.


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು
ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ-ಯಾವ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ-ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವರ್ಷವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಾದ ಕಾರವಾರ, ಬೇಲೇಕೇರಿ, ತದಡಿ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಾ, ಮಲ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವರ್ಷವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ;	2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೂ.62.50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯದ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 4 ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ

	<p>ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬರ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೈಜಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 114.50 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 57.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಪ್ರಸಕ್ತ, ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾದ ರೂ. 16.54 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>																												
ಇ)	<p>ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಭರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷವಾರು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಮೊತ್ತ, ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು;</p> <p>ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <p>(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವರ್ಷ</th><th>ಅನುದಾನ</th><th>ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ</th><th>ವೆಚ್ಚ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-16</td><td>1239.00</td><td>1251.50</td><td>1242.35</td></tr> <tr> <td>2016-17</td><td>5387.00</td><td>1080.71</td><td>1049.48</td></tr> <tr> <td>2017-18</td><td>5915.00</td><td>943.15</td><td>919.77</td></tr> <tr> <td>2018-19</td><td>4723.00</td><td>4764.00</td><td>1213.87</td></tr> <tr> <td>2019-20</td><td>5013.00</td><td>3460.99</td><td>1308.59</td></tr> <tr> <td>2020-21</td><td>4189.00</td><td>2932.30</td><td>1509.40</td></tr> </tbody> </table>	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ	2015-16	1239.00	1251.50	1242.35	2016-17	5387.00	1080.71	1049.48	2017-18	5915.00	943.15	919.77	2018-19	4723.00	4764.00	1213.87	2019-20	5013.00	3460.99	1308.59	2020-21	4189.00	2932.30	1509.40
ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ	ವೆಚ್ಚ																										
2015-16	1239.00	1251.50	1242.35																										
2016-17	5387.00	1080.71	1049.48																										
2017-18	5915.00	943.15	919.77																										
2018-19	4723.00	4764.00	1213.87																										
2019-20	5013.00	3460.99	1308.59																										
2020-21	4189.00	2932.30	1509.40																										

IDD 51 PSP 2022 (E-719689)


 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
 ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
	2015-16				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Providing 30 tonne B P Tug on hire charges for pilotage of ships at Karwar Port	423.00	397.85	M/s Can Offshore Pvt. Ltd., Mumbai	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ 60*24 ಮೀ ಅಳತೆಯ ಹೊಸ ಸರಕು ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	340.00	294.78	Ramashree Global Constructions Pvt Ltd	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Construction of Concrete Box drain at Karwar Port	20.00	15.16	Madhav B Nayak	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	Concreting work at Entrance of the Karwar Port	50.00	47.23	Ramashree Global Constructions Pvt Ltd	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.10	Harish Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.98	ರಾಯ್ ಡೇವಿಡ್ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೆಟ್ಟಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	31.00	32.19	Sri E.B. Shibu, M/s S. K. Associates, Udupi	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಬೆಂಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	34.60	Sri E.B. Shibu, M/s S. K. Associates, Udupi	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2016-17				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Providing 30 tonne B P Tug on hire charges for pilotage of ships at Karwar Port (2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ)	423.00	397.85	M/s Can Offshore Pvt. Ltd., Mumbai	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	3.65	Ganapati Patgar	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Rapid Environment Impact Assessment Studies and preparation of EMP for 2nd Stage Development of Commercial Karwar Port in Uttara Kannada District, Karnataka State	25.00	11.75	Hubert Enviro Care System (P) Ltd	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	4.99	Bhaskar Arnbiga	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಐಗಳಕುರ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ಕಣಿ ಕಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	5.09	Manjunath P Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆ ಕಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	5.13	Nagaraj Bhat	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಕೋಡ್ಕಣಿ ಕಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	4.40	Manjunath P Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗಡೆ ಕಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00	4.40	Jagannath Joshi	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	Marine Geo Technical Investigation For Construction Of Breakwaters for Second Stage Development Of Karwar Port In Uttara Kannada District In Karnataka State.	75.00	77.00	Sonal Bhoskar (Fugro Geo tech Pvt Ltd)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಬೇಲಕೆರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	30.00	25.31	Neelakanth R Nayak	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ವಸತಿ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.02	Manjunath R Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಟಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ ಬಂದರು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.09	Manjunath R Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	Providing Wiring and Street Lights to North & South Transit Shed and repairs of 3 No's 20-mtr High Mast Lamps and 2 No's of Tower s Lighting system at Baitkhol, Karwar Port.	30.00	25.69	Dharani Electricals	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	Marine Geo Technical Investigation For Construction Of Breakwater At Tenginagundi & Alvekodi Side in Bhatkal Taluka In Uttara Kannada District Of Karnataka State	39.00	22.68	Venkataramana Krishna Kumar Kaliuraya	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಕಚೇರಿ, ಕಡವು ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ UPS/Invertors ಪೂರೈಸುವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	3.00	2.09	Venkatesh G Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಇಲಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.09	Venkatesh G Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	0.91	Ganapati Patagar	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕು ತದಡಿ ಬಂದರು ಕಚೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.00	1.04	Ganapati Patagar	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	Providing Consultancy Services For The Preparation Of Detailed Project Report For The Construction Of Coastal Berth Of 175mtrs For Coastal Cargo At Karwar Port	30.00	29.50	Dattatraya M Karpe (Monarc Surveyors and Engineering Consultants Pvt.Ltd)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	Providing Consultancy Services For The Preparation Of Detailed Project Report For The Extension Of Existing Southern Breakwater By 145mtrs At Karwar Port	28.80	28.30	Dattatraya M Karpe (Monarc Surveyors and Engineering Consultants Pvt.Ltd)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	0.97	ರಾಯು ಡೇಸಾ ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕುಂದಾಪುರ ಬಂದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯ ವಸತಿಗೃಹದ ಮಳೆನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವಾರ್ಫ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	8.58	ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Dredging at Bar-mouth channel of Old Mangalore Port, Mangalore	99.50	99.45	M/s Rock & Reef Dredging, Mumbai	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಪಾಣಿಜ್ಜ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಹ್ಯಾಮ್ ಮಾದರಿಯ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	31.00	28.63	ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2017-18				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Providing 30 tonne B P Tug on hire charges for pilotage of ships at Karwar Port	440.00	408.44	M/s Can Offshore Pvt. Ltd., Mumbai	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	Widening Of Road From National Highway, Karwar Towards Construction Of Godown At Karwar Port Area In Uttara Kannada Dist	76.00	60.40	Mohan S Shanbagh	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Supplying & Laying 240 Sqmm LT UG Cable at Baitkhol harbour Karwar	50.00	41.52	Prakash G Shetty	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	Construction of Compound wall to acquired land at Chittakula village for Rehabilitation of Baitkhol refugees in Karwar Taluk of U.K Dist	15.00	14.18	Rajesh N Shet	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	Construction of Watch tower at Belekeri Port in Ankola Taluka of U.K Dist	11.00	9.35	Manjunath P Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	Construction of Watch tower and Fencing to the Compound wall at Karwar Port in Karwar Taluk of U.K Dist	32.00	26.63	Manjunath P Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
7	Construction of Watch tower and Providing Barbed Wire fencing over Compound wall for Tadadi Port in Uttara Kannada District	17.00	13.88	Sadanand M Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	Development Works Of Port Buildings And Other Allied Port Infrastructures At Honnavar Port	40.00	37.09	Gajanan M Moger	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	Repair And Re-Condensing Of 125 KVA Generator At Baitkhol Wharf	0.85	0.87	Pavan Kumar C Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	Providing High mast lighting for Tadadi Port in Kunta taluk of Uttar Kannada District (3 Nos)	15.00	14.37	Pavankumar C naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕುಮಟಾ ಕಛೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.21	Nagaraj Bhat	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	Construction Of Compound Wall And Two Watch Towers In Honnavar Tq Of U.K.Dist	100.00	72.54	Sadanand M Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ	2.70	2.84	ರಾಯು ಡೇಸಾ ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	98.80	Ark Shipping Service Pvt Ltd Gujarat	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	Construction of Security Civil works at Old Mangalore Port	132.00	109.89	M/s P & P Art Designs, Bengaluru	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Development of Toilet Building Renovation of "A" Godown Door and Electrification for "A" Godown at South Wharf of Old Port Mangalore	20.00	15.94	M/s P & P Art Designs, Bengaluru	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿನ 2 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಜೆಟ್ಟಿಯ ಉತ್ತರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ಜೆಟ್ಟಿಯ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೋಲಾರ್ಡ್ ದುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	80.00	55.96	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಾಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಪೆರಿ ಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ದಾಟ ನಿರ್ಮಾಣ	49.00	28.09	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2018-19				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Maintenance dredging in front of wharf, turning circle & approach channel at Karwar port	3300.00	3276.84	M/s International Seaport Dredging Pvt. Ltd., Chennai	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	Providing 30 tonne B P Tug on hire charges for pilotage of ships at Karwar Port (2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ)	440.00	408.43	M/s Can Offshore Pvt. Ltd., Mumbai	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
3	Procurement of catagery-B oil pollution response equipment to combate oil pollution crisis at Karwar Port. (Centrally sponsored scheme. 50-50 Sharing)	275.00	262.04	M/s Viraj Clean Sea Enterprises Pvt. Ltd., Mumbai	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	Construction Of Highmast Near Port Entrance, Karavali Kavalu Pade And Gas Godown Of Honnavar Port Area In U.K.Dist	15.00	10.87	Ganesh Electricals	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	3.11	Mangal S Gond	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	Construction of Northern breakwater for the 2nd stage development of Karwar Port, Karwar, Karnataka - (first phase)	12500.00	10964.86	DVP INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED Maker Chambers, V. 209, 2nd floor, Nariman Point, Mumbai-400021	ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾವಾ W.P No .1332/2020 ಹಾಗೂ W.P No. 2336/2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 29-07-2021 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರಾಮಾನಿಮಂಡಳಿ ರವರು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ CFE ಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 24-12-2021 ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ CFE ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-01-2022 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೈ ಮಾಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.20	3.15	Prakash G Shetty	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತದಡಿ ಬಂದರಿನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಮಿಷನ್ ಶೆಡ್‌ನ ರೂಫಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು	3.00	3.05	Prashant S Nayak	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.62	4.57	ರಾಯು ಡೇಸ್, ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹಿಂಭಾಗ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	2.00	1.76	ರಾಯು ಡೇಸ್, ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
3	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ, ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.40	1.23	ರಾಯು ಡೇಸ್, ಕಂಡೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.57	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	
2	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸತತ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	0.75	0.75	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Electrification to existing toilet block and providing Electrical fixtures Fans to newly constructed toilet block in south Wharf of Old Port Mangalore.	1.65	1.73	P & P The art of Design (D S Girish) Jayanagara, Bangalore	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಡ್ರೇನೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.75	2.76	ಹರಾಲ್ಡ್ ಪಿ ರಿಂಡಾ, ಬೊಂದೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	Conversion of car shed into record room in port office building at old mangalore port	2.75	2.64	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಕಛೇರಿಯ ಮೆರೈನ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದಾಟ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.43	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ಕುಸಿದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	43.82	ರಫೀ ಅಹಮದ್, ಕಾಟಿಪಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಂಟೆ ಕಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ	2.25	1.97	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2019-20				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Providing CCTV Surveillance system to Karwar and Belekeri Port in Uttara Kannada District.	90.00	64.85	M/s Raman IT Solutions, Bengaluru	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	Providing CCTV Surveillance system to Tadadi, Honnavar and Bhatkal Ports in Uttara Kannada District.	82.00	61.11	M/s Raman IT Solutions, Bengaluru	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Providing CCTV Surveillance system to Kundapura, Hangarkatta and Malpe Ports in Udupi District.	98.00	71.06	M/s Raman IT Solutions, Bengaluru	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	Providing CCTV Surveyliance at Mangalore Port Office and Monitoring Control Station at Directorate of Ports and IWT Karwar.	80.00	58.83	M/s Raman IT Solutions, Bengaluru	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
5	Procurement, installation, testing and commissioning of navigational channel marking UV Stabilized polyethylene Buoys at Karwar Port.	98.00	95.05	M/s Aeromarine Private Limited, Mumbai	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	(minimum) on hire basis for Pilotage of ships at Karwar Port	825.00	824.90	M/s Can Offshore Pvt. Ltd., Mumbai	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಘನಾಶಿನಿ ಫೆರಿ ಜೆಟ್ಟಿಯ ಕುಸಿದ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	0.51	Vasant Jetty Harikantra	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	Repair of wharf at Baithkol in Karwar Port	6.50	4.70	Ashok Y Bharadi	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	Rising and foundation of highmast light pole and fitting at Baithkol Wharf in Karwar Port	5.00	4.50	Pavan Kumar C Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನವೀಕರಣ	5.00	4.45	Chatapati Malsekar	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬೋರವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5.00	4.63	Prashant S Nayak	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.99	3.90	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	1.98	1.76	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಬದಿಗೆ ಅವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	5.00	4.21	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	3.85	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕುಂದಾಪುರ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟೆಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖಾ ದೀಪಸಂಭವ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	3.56	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೈಡ್‌ಬಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.99	3.56	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಪಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಎ' ಉಗ್ರಾಣದ ಬಾಗಿಲು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	2.62	P & P The art of Design (D S Girish) Jayanagara, Bangalore	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
2	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವಿಪ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ Coir Monopoly Building ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	11.29	ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	Providing Galvolum sheet and Improvements of flooring of A godown at south wharf of Old Mangalore Port.	49.50	40.49	ಲಿಂಗರಾಜು, ಬನಶಂಕರಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎ ಎಲ್.ಎಚ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇವರು ಉಪತಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.25	1.18	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	Construction of Coastal Berth at Old Port Mangalore	6500.00	5565.00	EMJAY Constructions, No.7, Central Street, Kilpauk Garden Colony, Chennai.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾತ್ ಸರ್ವೇಸಿಂಗ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.75	3.64	ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, ಬೊಂದೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	2.24	ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, ಬೊಂದೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	3.40	3.17	ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	IMPROVEMENTS AND INSTALLATION OF NEW 25HP TO DRY DOCK AT OLD MANGALORE PORT	8.00	7.48	ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, ಬೊಂದೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	RETROFITTING AND RENOVATION OF A & B QUARTERS OF OLD MANGALORE PORT	42.00	36.16	ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ ಫೆರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗೆ (ಕಸಬಾ) ವರೆಗೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	99.50	96.82	Ark Shipping Services, Gandhidham, Kachch, Gujarat	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೋಳೂರು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	39.88	ಇ.ಬಿ.ಶಿಬು, ಎಸ್.ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ವೆಡೂರು ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ಕುಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ತಿಡ್ಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	48.92	ಶ್ರೀ. ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	Renovation of Pump House Building and Rest Room Near A Godown and Rectification of undulations in Hardsurface at South wharf of Old Mangalore Port.	16.00	14.51	ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿ.ಮಿರಾಂಡಾ, ಬೊಂದೇಲ್, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವಿಪ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ Coir Monopoly Building ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	11.29	ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	Retrofitting and Renovation of A & B Quarters of Old Mangalore Port.	42.00	36.16	ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
	2020-21				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Providing 2 Nos. of Bollard Pull tug service of 30 Ton capacity each (minimum) on hire basis for Pilotage of ships at Karwar Port (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಟಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ)	825.00	824.90	M/s Cani Offshore Pvt. Ltd., Mumbai	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	Providing electrification work for new godown at Karwar Port	18.00	12.20	Pavan Kumar C Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.00	Venkatesh G Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಿರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಕಡವು ಧಕ್ಕೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	23.52	Sadanand M Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	4.99	4.37	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಧಕ್ಕೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.42	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಬಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾರ್ಪ್ಪೆ, ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.53	ಮುರುಳೀಧರ ಎಸ್ ಕೆ ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	4.50	3.87	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ವಾರ್ಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	2.11	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ 5 ಜೋಡಿ ವಸತಿಗೃಹದ ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.38	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ವಸತಿಗೃಹದ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.40	ರಾಯ್ ಡೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
8	ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಬಲಬದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಪೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು	5.00	4.25	ರಾಯು ದೇಸಾ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಸುಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	5.00	ಸುಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.37	ಸುಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಒಳ ಎಡ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.61	ಸುಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು ಗಂಗೋಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಒಳ ಬಲ ಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.61	ಸುಕುಮಾರ್ ಬಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದಿಗೆ ಅವರಣಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು.	2.00	1.73	ನಿರಂಜನ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೊಠಡಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	14.28	ಶ್ರೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅಶೋಕನಗರ,	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೊಠಡಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	14.28	ಶ್ರೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಅಶೋಕನಗರ,	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	2021-22				
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ				
1	Providing Wiring from generator room to Transit Shed repair work of switch room panel box and its wiring at Karwar Port premises	10.00	8.64	Pavan Kumar C Naik	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	Providing 2 Nos. of minimum 30 Ton Bollard pull capacity each Tug service on hire basis for berthing and unberthing of ships. Search and	3200.00	2351.62	M/s Can Offshore Pvt Ltd.,	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6
2	Rescue (SAR) operations and other services for a period of 3 years with extension of 2 more years, if required, (as per same terms and conditions) by the port authority at Karwar Port, Uttara Kannada.		848.38 (Fuel+Water Supply)	Mumbai	ಟಗ್ ಸೇವೆ ಜಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
3	Procuring, Erecting, Commissioning, Testing and Training for installation of Automatic Identification of Ships with Radar and VHF DSC at Karwar Port in Uttara Kannada District, Karnataka	50.00	53.61	M/S ELCOM Marine Services Pvt Ltd., Goa	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	Providing Fire Fighting equipment online with OISD/ PESO guidelines at Karwar Port	1900.00	1820.51	M/s Hitech Engineering Services, Mumbai	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	Construction of Coastal berth of 250 mtrs at Karwar port	6100.00	6300.00	Emjay Construction, Chennai	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15-02-2020 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಪಾರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ 29-07-2021 ರಂದು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕರಾಮಾನಿಮಂಡಳಿ ರವರು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ CFE ಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 24-12-2021 ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ CFE ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.